

जिला परियोजना अधिकारी वाटरशेड द्वारा परियोजना के कार्यक्षेत्र (ग्रामों) में
कार्यों / गतिविधियों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु
टैम्पलेट / Questionnaire

Monitoring करने वाले अधिकारी का नाम	Text Box
पदनाम	Text Box
जिला	Drop Down
विकासखण्ड	Drop Down
परियोजना क्र.	Drop Down
वाटरशेड कमेटी / ग्राम पंचायत का नाम	Drop Down
भ्रमण दिनांक	Calendar

अनुश्रवण किये जाने वाले कार्य का नाम	कंदूर ट्रेंच
	खेत तालाब
	तालाब/ अमृत सरोवर
	चेक डेम/स्टॉप डेम
	शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण
	निजी भूमि पर वृक्षारोपण

कंदूर ट्रेंच

खसरा क्र.	Text Box	
कार्य का Latitude एवं Longitude	Text Box	Text Box
कार्य की अद्यतन स्थिति ☐ पूर्ण (Complete)/ ☐ प्रचलित (Ongoing)/ ☐ अप्रारम्भ (Not Started)		

1. स्थल चयन उपयुक्त है
☐ हां ☐ नहीं
2. कंदूर ट्रेंच निर्माण हेतु चयनित स्थल का ढाल का प्रतिशत
☐ 5 प्रतिशत से कम ☐ 5 प्रतिशत से ज्यादा
3. कंदूर ट्रेंच निर्माणके पूर्व कंदूर लाइन तैयार कर ले आउट दिया गया है
☐ हां ☐ नहीं
4. चयनित क्षेत्र में बनाये जा सकने वाले कंदूर ट्रेंच की संख्या का पूर्व आकलन किया गया है (औसत वार्षिक वर्षा, रन ऑफ गुणांक, इत्यादि के आधार पर)
☐ हां ☐ नहीं
5. क्या कंदूर ट्रेंच निर्धारित आकार के बनाये गये हैं/ जा रहे हैं (लं. 3मी.* चौ. 1मी.* ग.1 मी.)
☐ हां ☐ नहीं
6. क्या मिट्टी की पाल व खुदाई के मध्य स्थान छोड़ा गया है / जा रहा है (बर्म - मानक 25 से.मी.)
☐ हां ☐ नहीं
7. भुगतान में शासकीय वित्तीय नियमों व प्रावधानों तथा मिशन मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रणाली के अनुपालन किया गया है / जा रहा है
☐ हां ☐ नहीं
8. WC के स्तर पर संधारित किये जाने वाले रिकार्ड तथा रजिस्टर के संधारण और अपडेट किया गया है / जा रहा है
☐ हां ☐ नहीं
9. UGs के गठन और क्रियाशीलता की स्थिति
☐ क्रियाशील है ☐ क्रियाशील नहीं है
10. कंदूर ट्रेंच निर्माण का अनुश्रवण चेक लिस्ट द्वारा किया गया है
☐ हां ☐ नहीं
11. डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है
☐ हां ☐ नहीं

Photo	Photo
-------	-------

खेत तालाब

हितग्राही का नाम	Text Box	
खसरा क्र.	Text Box	
कार्य का Latitude एवं Longitude	Text Box	Text Box
कार्य की अद्यतन स्थिति	☐ पूर्ण (Complete)/ ☐ प्रचलित (Ongoing)/ ☐ अप्रारम्भ (Not Started)	

1. स्थल चयन उपयुक्त है
☐ हां ☐ नहीं
2. खेत तालाब निर्माण के पूर्व ट्रायल पिट खोदा गया है
☐ हां ☐ नहीं
3. निर्धारित ले आउट डालकर खुदाई की गई है / की जा रही है
☐ हां ☐ नहीं
4. खेत तालाब न्यूनतम आकार का(40*30*3=3600 घन मी.) बनाया गया है
☐ हां ☐ नहीं
5. खेत तालाब न्यूनतम जल भंडारण क्षमता (3600 घन मी.) है
☐ हां ☐ नहीं
6. खेत तालाब में ढाल का प्रतिशत 1:1 है
☐ हां ☐ नहीं
7. Proper dressing खेत तालाब की साइड की ड्रेसिंग की गई है / जा रही है
☐ हां ☐ नहीं
8. खेत तालाब में Proper Inlet / out let दिया गया है / जा रहा है
☐ हां ☐ नहीं
9. खेत तालाब से सिंचाई सुविधा का सृजन
☐ 1 हैक्टेयर से अधिक ☐ 1 हैक्टेयर से कम
10. अंशदान प्राप्त करने एवं प्राप्त अंशदान को संबंधित समिति के विकास निधी खाते में जमा होने की स्थिति
☐ हां ☐ नहीं
11. चेक लिस्ट अनुसार खेत तालाब का अनुश्रवण चेक लिस्ट द्वारा किया गया है
☐ हां ☐ नहीं
12. डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है
☐ हां ☐ नहीं

Photo	Photo
-------	-------

तालाब / अमृत सरोवर

खसरा क्र.	Text Box	
कार्य का Latitude एवं Longitude	Text Box	Text Box
कार्य की अद्यतन स्थिति ☐ पूर्ण (Complete)/ ☐ प्रचलित (Ongoing)/ ☐ अप्रारम्भ (Not Started)		

1. तकनीकी मानदण्डों के अनुसार स्थल चयन उपयुक्त है
☐ हां ☐ नहीं
2. तालाब निर्माण हेतु लेवलस के साथ ले आउट दिया गया है
☐ हां ☐ नहीं
3. तालाब निर्माण हेतु चयनित स्थल का कैचमेंट क्षेत्र पर्याप्त है
☐ हां ☐ नहीं
4. पाल निर्माण पूर्व निर्धारित गहराई तक पडल खोदी गई है / जा रही है
☐ हां ☐ नहीं
5. तालाब पडल की भराई हेतु काली मिट्टी / चिकनी मिट्टी का उपयोग कर kneading की गयी है/
जा रही है
☐ हां ☐ नहीं
6. पाल निर्माण करते समय पानी डालकर परत दर परत कॉम्पेक्शन किया गया है / जा रहा है
☐ हां ☐ नहीं
7. पाल निर्माण करते समय अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में ढाल का प्रतिशत मानक अनुसार रखा
गया है / जा रहा है
☐ हां ☐ नहीं
8. पिचिंग हेतु पाल की ड्रेसिंग कर मानक अनुसार पत्थरों का उपयोग किया गया है / जा रहा है
☐ हां ☐ नहीं
9. वेस्ट वियर का निर्माण मानक अनुसार किया गया है / जा रहा है
☐ हां ☐ नहीं
10. निर्माण/ प्रयुक्त/ इनपुट सामग्री की गुणवत्ता पूर्ण है
☐ हां ☐ नहीं
11. प्रचलित एवं पूर्ण किये गये प्रत्येक कार्य/गतिविधि हेतु निर्माण/प्रयुक्त / इनपुट सामग्री की
व्यवस्था हेतु भंडार क्रय नियमों के अनुपालन किया जा रहा है / किया गया है
☐ हां ☐ नहीं
12. भुगतान में शासकीय वित्तीय नियमों व प्रावधानों तथा मिशन मुख्यालय द्वारा निर्धारित
प्रणाली के अनुपालन किया जा रहा है / किया गया है
☐ हां ☐ नहीं

13.WC के स्तर पर संधारित किये जाने वाले रिकार्ड तथा रजिस्टर के संधारण और अपडेट किया जा रहा है / किया गया है

☐ हां ☐ नहीं

14.UGs के गठन और क्रियाशीलता की स्थिति

☐ क्रियाशील है ☐ क्रियाशील नहीं है

15.डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है

☐ हां ☐ नहीं

16.तालाब निर्माण का अनुश्रवण चेक लिस्ट द्वारा किया गया है

☐ हां ☐ नहीं

Photo

Photo

चेक डेम/स्टॉप डेम

खसरा क्र.	Text Box	
कार्य का Latitude एवं Longitude	Text Box	Text Box
कार्य की अद्यतन स्थिति ☐ पूर्ण (Complete)/ ☐ प्रचलित (Ongoing)/ ☐ अप्रारम्भ (Not Started)		

1. तकनीकी मानदण्डों के अनुसार स्थल चयन उपयुक्त है
☐ हां ☐ नहीं
2. नाले की ढाल का प्रतिशत 0.2 प्रतिशत से कम है
☐ हां ☐ नहीं
3. क्या नाला में पानी का बहाव बारहमासी रहता है
☐ हां ☐ नहीं
4. निर्माण/ प्रयुक्त/ इनपुट सामग्री की गुणवत्ता
☐ अच्छी ☐ खराब
5. चेकडेम में विंगवॉल, की वॉल, एप्रोन इत्यादि का निर्माण मानक डिजाइन तथा तकनीकी स्वीकृतिबनाये गये हैं / जा रहे हैं
☐ हां ☐ नहीं
6. प्रचलित एवं पूर्ण किये गये प्रत्येक कार्य/गतिविधि हेतु निर्माण/प्रयुक्त / इनपुट सामग्री की व्यवस्था हेतु भंडार क्रय नियमों के अनुपालन किया जा रहा है /किया गया है
☐ हां ☐ नहीं
7. भुगतान में शासकीय वित्तीय नियमों व प्रावधानों तथा मिशन मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रणाली के अनुपालन किया जा रहा है /किया गया है
☐ हां ☐ नहीं
8. WC के स्तर पर संधारित किये जाने वाले रिकार्ड तथा रजिस्टर के संधारण और अपडेट किया जा रहा है /किया गया है
☐ हां ☐ नहीं
9. Ugs के गठन और क्रियाशीलता की स्थिति
☐ क्रियाशील है ☐ क्रियाशील नहीं है
10. डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है
☐ हां ☐ नहीं

Photo	Photo
-------	-------

वृक्षारोपण शासकीय भूमि

खसरा क्र.	Text Box	
कार्य का Latitude एवं Longitude	Text Box	Text Box
कार्य की अद्यतन स्थिति ☐ पूर्ण (Complete)/ ☐ प्रचलित (Ongoing)/ ☐ अप्रारम्भ (Not Started)		

1. पौधे की उत्तर जीविता का प्रतिशत 90 प्रतिशत से अधिक है

☐ हां ☐ नहीं

2. वृक्षारोपण स्थल पर सिंचाई की व्यवस्था की सुनिश्चित है

☐ हां ☐ नहीं

3. वृक्षारोपण सुरक्षा हेतु Fencing गई है / CPT का निर्माण किया गया है

☐ हां ☐ नहीं

4. वृक्षारोपण के देखरेख का दायित्व SHG / UGs / GP सौंपा गया है

☐ हां ☐ नहीं

5. UGs के गठन और क्रियाशीलता की स्थिति

☐ क्रियाशील है ☐ क्रियाशील नहीं है

6. डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है

☐ हां ☐ नहीं

7. क्या सीएचसी परिसर में वृक्षारोपण किया गया है

☐ हां ☐ नहीं

Photo

Photo

वृक्षारोपण निजी भूमि

हितग्राही का नाम	Text Box	
खसरा क्र.	Text Box	
कार्य का Latitude एवं Longitude	Text Box	Text Box
कार्य की अद्यतन स्थिति	☐ पूर्ण (Complete)/ ☐ प्रचलित (Ongoing)/ ☐ अप्रारम्भ (Not Started)	

1- निजी भूमिपर किये गये वृक्षारोपण की स्थिति तथा लगाये गये पौधे की उत्तर जीविता का प्रतिशत 90 प्रतिशत से अधिक है

☐ हां ☐ नहीं

2- वृक्षारोपण स्थल पर सिंचाई की व्यवस्था की सुनिश्चित है

☐ हां ☐ नहीं

3- क्या कृषकों ने Agro - Forestry / Agro Horticulture Model अपनाया है।

☐ हां ☐ नहीं

Photo

Photo